

12 Z - 3 3 / 2014  
6. 3 2014

3 48 / 2014

## DODATEK č. 1/2017

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 04. 2016 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za použití zák. čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zák. čís. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Smlouva**“)

### Článek I Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### Město Modřice

IČ: 002 82 103

DIČ: CZ00282103

se sídlem Městský úřad Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

zastoupená:

**Ing. Josefem Šiškou**, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

**MUDr. Jiří Ventruba, CSc.**, místostarostou města

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

2051183379/0800

tel.:

+420 537 001 011

e-mail:

podatelna@mesto-modrice.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

#### 2. Zhotovitel:

##### Dopravoprojekt Brno a.s.

IČ: 463 47 488

DIČ: CZ46347488

se sídlem:

Kounicova 271/13, 602 00 Brno

zastoupená:

**Ing. Alešem Trnečkou, MBA**, předsedou představenstva

**Ing. Karlem Škárrou**, místopředsedou představenstva

**Ing. Vladimírem Navrátilem**, členem představenstva

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

**Ing. Vladimír Navrátil**, ředitel Ateliéru projektových činností

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

43 – 1166980277/0100

tel.:

+420 549 123 111

e-mail:

[obchod@dopravoprojekt.cz](mailto:obchod@dopravoprojekt.cz)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“)

### PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 18. 04. 2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace na akci „Modřice — protipovodňová opatření a vyjmutí území z aktivní záplavové zóny“, a to v rozsahu činnosti dle jednotlivých fází:

- a. studie proveditelnosti včetně geodetického zaměření stavby;
- b. vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR);
- c. inženýrské činnosti DUR;

Součástí prací je zajištění geodetických a geologických prací.

Objednatel při realizaci díla dle Smlouvy uplatnil u Zhotovitele nové požadavky na předmět smlouvy. Tato právní jednání Objednatele v rámci uzavřené Smlouvy mají zásadní dopad na dodržení termínů plnění jak dílčích, tak celkového plnění dle ujednání Smlouvy.

V souladu s výše popsány skutečnostmi a čl. IX. Závěrečná ustanovení, odst. 6 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy formou Dodatku č. 1/2017 (dále jen „**Dodatek**“) v následujícím znění.

## Článek II Předmět dodatku

2.1 Článek III, **Čas plnění, místo plnění**, odst. 1, Smlouvy uzavřené dne 18. 4. 2016 mezi výše popsanými Smluvními stranami se nahrazuje tímto zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I Smlouvy dodat objednateli v těchto termínech

Zahájení prací **04/2016**

Projednání základní koncepce stavby s Objednatelem **05/2016**

Dílčí plnění „Část 1“ dle článku 1., I. fáze **07/2016**

Komplexní projednání koncepce stavby – majetkoprávní řešení **08/2017**

Dílčí plnění „Část 2“ dle článku 1., I. fáze **08/2017**

Výsledná koncepce stavby, čistopis dokumentace, dílčí plnění „Část 3“, dle článku 1. Smlouvy, I. fáze **12/2017**

Zpracování dokumentace pro územní řízení **05/2018**

Projednání dokumentace a vydání pravomocného územního rozhodnutí **10/2018**

## Článek III OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1 V ostatních ujednáních zůstává Smlouva beze změn.

## Článek IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu každého z nich, z nichž každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy.

4.3 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byla sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran níže své vlastnoruční podpisy.


4.4 Dnem nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 18. 04. 2016 uzavřené mezi Smluvními stranami.

V Modřicích dne: 4. 4. 2017

V Brně dne 3. 3. 2017

za Objednatele:

za Zhotovitele:



Ing. Josef Šiška  
starosta města Modřice



Ing. Aleš Trnečka, MBA  
předseda představenstva  
Dopravoprojekt Brno a.s.

Dopravoprojekt Brno a.s.  
Kounicova 2771/5, 602 00 Brno  
IČ: 4634485  
DIČ: CZ0634485X

