Časový harmonogram administrace SoN a JŘBU pro město Modřice

		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
		29.04.2019	06.05.2019	13.05.2019	20.05.2019	27.05.2019	03.06.2019	10.06.2019	17.06.2019	24.06.2019	01.07.2019	08.07.2019	15.07.2019	22.07.2019	29.07.2019	05.08.2019	12.08.2019	19.08.2019	26.08.2019	02.09.2019	09.09.2019	16.09.2019	23.09.2019	30.09.2019	07.10.2019	14.10.2019	21.10.2019	28.10.2019	04.11.2019	11.11.2019	18.11.2019	25.11.2019	02.12.2019	09.12.2019	16.12.2019	23.12.2019	30.12.2019	06.01.2020	13.01.2020	20.01.2020	27.01.2020	03.02.2020	10.02.2020	17.02.2020	24.02.2020
		V.19					VI.19					VII.19					VIII.19				IX.19				X.19				XI.19				XII.19				I.20				II.20			
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39																							
Soutěž o návrh	Stanovaní terminu soutěže																																												
	Výběr administrátor, programátora a organizátora soutěže																																												
	Podepsaní smlouvy / objednavky																																												
	Zpracování převzatých podkladů																																												
	Zajištění a zpracování podkladu pro zadání soutěže a jejich zpracování například geodetické zaměření, geologie...																																												
	Zpracování zadání soutěže																																												
	Zpracování soutěžních podmínek																																												
	Výběr porotců																																												
	odsouhlasení seznamu porotců ze strany investora																																												
	oslovení jednotlivých porotců administrátorem																																												
	podepsaní smlouvy s porotci nezávislá část																																												
	Schválení soutěžních podmínek investorem																																												
	Zajištění regulérnosti u ČKA zaslaní předběžných soutěžních podmínek na ČKA																																												
	Ustavující schůze porotců																																												
	Zajištění regulérnosti u ČKA zaslaní finální podoby soutěžních podmínek																																												
	Vyhlášení soutěže																																												
	Soutěžní lhůta																				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
	Lhůta k dotazům																																												
	Odevzdaní návrhu																																												
	Přezkoušení návrhů																																												
	Jednání poroty																																												
	Vyhlášení výsledků SoN																																												
	Výstava																																												
	Produkce katalogu																																												
	Tisk katalogu																																												
červené položky zajišťuje objednatel nejsou součásti nabídky																																													
JŘBU	výběrové řízení na projektového, cenového a dotačního manažera projektu																																												
	manažment projektu průběžně																																													
	Příprava JŘBU																																													
	Jednaní v rámci JŘBU																																												
	Lhůta pro podávání nabídek JŘBU																																												
	Podpis smlouvy s vítězným uchazečem																																												